

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации
муниципальной программы
Пижанского муниципального округа
Кировской области
«Развитие транспортной системы»
за 2023 год

Дата составления отчета «21» февраля 2024 года

Глава Пижанского
муниципального округа

А.Н. Васенин

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы»

за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) в 2023 году проводились мероприятия по сохранению транспортной системы, доступности транспортных услуг для населения.

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию (сокращение финансирования из областного бюджета, получение экономии от торгов, другие причины). Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу:

от 18.01.2023 № 10
от 13.03.2023 № 89,
от 15.05.2023 № 162,
от 29.06.2023 № 223,
от 02.10.2023 № 333,
от 13.11.2023 № 395,
от 22.01.2024 № 14.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2022 - 2029 годы составил 503801,156 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 391342,351 тыс. рублей,

средства бюджета муниципального округа – 112458,805 тыс. рублей.

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств.

*Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2023 году.*

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования и источник план, тыс. руб.	Объём финансирования факт, тыс. руб.	Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выполнение (+,-)
1	Ремонт автомобильной дороги Советск – Яранск-Обухово	55307,2 – областной бюджет; 55,363 – местный бюджет	55307,2 – областной бюджет; 55,363 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 4,57 км.	+
2	Ремонт автомобильной дороги Пижанка - Казаково Пижанского муниципального округа Кировской области	15579,719 – областной бюджет; 52,071 – местный бюджет	15579,719 – областной бюджет; 31,947 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 1,790 км.	+
3	Ремонт автомобильной дороги по ул. Ведерникова в пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области	1588,281 – областной бюджет; 16,044 – местный бюджет	1588,281 – областной бюджет; 11,608 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,190 км.	+
4	Ремонт автомобильной дороги общего пользования, дер. Семеево	1071,742 – областной бюджет; 564,271 – местный бюджет	1071,742 – областной бюджет; 564,271 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,830 км.	+
5	Ремонт дороги въезд, дер. Ахманово	3450,327 – областной бюджет; 1851,567 – местный бюджет	3450,326 – областной бюджет; 1478,712 – местный бюджет		+
6	Ремонт участка дороги по ул. Советская, дер. Безводное	336,7 – областной бюджет; 596,995 – местный бюджет	336,7 – областной бюджет; 155,736 – местный бюджет		+
7	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская с. Воя (въезд в с. Воя)	1008,083 – областной бюджет; 383,481 – местный бюджет	1008,083 – областной бюджет; 380,576 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,240 км.	+
8	Ремонт участка автодороги ул. Новая, с. Казаково	544,951 – областной бюджет; 237,386 – местный бюджет	544,951 – областной бюджет; 229,445 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,340 км.	+
9	Ремонт участков автодороги по ул. Молодежная, Центральная, Зеленая, дер. Пайгишево	1407,166 – областной бюджет; 641,346 – местный бюджет	1407,164 – областной бюджет; 585,313 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 1,018 км.	+
10	Ремонт участка автодороги в асфальтном исполнении от перекрёстка ул. Солнечная до моста через р. Кермеж, дер. Павлово	2840,874 – областной бюджет; 1217,518 – местный бюджет	2840,863 – областной бюджет; 1217,514 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,352 км.	+
11	Капитальный ремонт участка дороги в щебеночном исполнении с обустройством площадки на кладбище, дер. Подчасовня	1431,224 – областной бюджет; 738,635 – местный бюджет	1431,222 – областной бюджет; 655,978 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 1,2 км.	+
12	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования, дер. Нижняя	1133,202 – областной бюджет; 546,838 – местный бюджет	1133,202 – областной бюджет; 485,553 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,865 км.	+
13	Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в	35861,7 – областной бюджет; 1887,8 – местный бюджет	33686,654 – областной бюджет; 1773,591 – местный бюджет	В соответствии с заключенным контрактом осуществлялось содержание автомобильных дорог общего	+

	Пижанском муниципальном округе			пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском муниципальном округе.	
14	Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов	0 – областной бюджет; 7837,503 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 6776,525 – местный бюджет	В соответствии с заключенными контрактами осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов в Пижанском муниципальном округе.	+
15	Исполнение соглашений отчетного финансового года	45,727 – областной бюджет; 868,8 – местный бюджет	45,727 – областной бюджет; 868,8 – местный бюджет	В соответствии с заключенным в 2022 году контрактами произведены расчеты с подрядчиками	+
16	Реализация проекта "Народный бюджет" - ремонт автомобильной дороги ул. Космонавтов, пгт Пижанка	981,9 – областной бюджет; 719,819 – местный бюджет	981,88 – областной бюджет; 719,819 – местный бюджет	В соответствии с заключенным в 2022 году контрактами произведены расчеты с подрядчиками	+
17	Компенсация убытков в связи с регулированием тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте междугородного сообщения	0 – областной бюджет; 1274,8 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 1274,754 – местный бюджет	Администрация Пижанского муниципального округа возместила расходы МУП «Пижанская автоколонна».	+
18	Поддержка автомобильного транспорта по предоставлению бесплатного проезда детей военнослужащих на автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах Пижанского округа	0 – областной бюджет; 30 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 8 – местный бюджет	Администрация Пижанского муниципального округа возместила расходы МУП «Пижанская автоколонна».	+
19	Приобретение карт маршрутов пассажирских перевозок в Пижанском муниципальном округе	0 – областной бюджет; 3 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 2,685 – местный бюджет	Администрация Пижанского муниципального округа приобретала карты маршрутов автобусных пассажирских перевозок	+
20	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования	8980 – областной бюджет; 0 – местный бюджет	0	Мероприятие не выполнено	-

21	Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	0 – областной бюджет; 52 – местный бюджет	0	Мероприятие не выполнено	-
22	Приобретение дорожных знаков	0 – областной бюджет; 22,7 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 22,691 – местный бюджет	Приобретены дорожные знаки	+
	Всего по программе	151166,733 - всего 132391,869 – областной бюджет; 18774,864 – местный бюджет 12,213 - км	137712,595 - всего 121236,787 – областной бюджет; 16475,808 – местный бюджет 12,213 - км		

Из 22 мероприятий выполнены 20 (91 %).

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план	факт		
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	5,093	12,213	12,213	100	
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	85,37	81,51	81,51	100	
3	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	0	6	0	выполнен	
4	Охват профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения дошкольных и школьных учреждений Пижанского района	%	100	100	100	100	
5	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	289,784	288,514	288,514	100	
6	Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов	км	181,4	181,4	186,914	100	

Из 6 показателей выполнены 6 (100 %).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»