

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации
муниципальной программы
Пижанского муниципального округа
Кировской области
«Развитие транспортной системы»
за 2024 год

Дата составления отчета «12» февраля 2025 года

Глава Пижанского
муниципального округа

А.Н. Васенин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы»

за 2024 год

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) в 2024 году проводились мероприятия по сохранению транспортной системы, доступности транспортных услуг для населения.

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию (сокращение финансирования из областного бюджета, получение экономии от торгов, другие причины). Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу:

от 22.01.2024 № 14
от 10.04.2024 № 179,
от 29.07.2024 № 329,
от 30.10.2024 № 476,
от 16.01.2024 № 11.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2022 - 2029 годы составил 582753,3024 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 457711,48 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа – 125041,8224 тыс. рублей. Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств.

*Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2024 году.*

N п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования и источник план, тыс. руб.	Объём финансирования факт, тыс. руб.	Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выполнение (+,-)
1	Ремонт автомобильной дороги по ул.Труда в пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области	453,944 – областной бюджет; 0,4993 – местный бюджет	453,887 – областной бюджет; 0,462 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,0346 км.	+
2	Ремонт автомобильной дороги Безводное - Ерши Пижанского муниципального округа	9958,743 – областной бюджет; 23,98179 – местный бюджет	9958,8 – областной бюджет; 10,0 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 1,281 км.	+
3	Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьной д. Безводное Пижанского муниципального округа	4199,097 – областной бюджет; 26,46084 – местный бюджет	4199,097 – областной бюджет; 4,2 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,493 км.	+
4	Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в пгт Пижанка Пижанского муниципального округа	2536,216 – областной бюджет; 2,54445 – местный бюджет	2536,216 – областной бюджет; 2,54445 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,304 км.	+
5	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт дороги въезд, дер. Ахманово"	851,4 – областной бюджет; 592,57 – местный бюджет	851,4 – областной бюджет; 570,026 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,568 км.	+
6	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка дороги по ул. Советская, дер. Безводное"	954,026 – областной бюджет; 213,587 – местный бюджет	954,024 – областной бюджет; 207,029 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,250 км.	+
7	Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Мира, с. Обухово"	1468,552 – областной бюджет; 1033,089 – местный бюджет	1468,551 – областной бюджет; 1025,31 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,536 км.	+
8	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт дороги в щебеночном исполнении по улицам, д. Первый Ластик"	233,104 – областной бюджет; 128,7 – местный бюджет	233,103 – областной бюджет; 100,291 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,48 км.	+
9	Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт дороги в щебеночном исполнении от д. Второй Ластик до Семеновского кладбища"	1526,364 – областной бюджет; 672,644 – местный бюджет	1517,733 – областной бюджет; 658,85 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,9 км.	+
10	Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт участка дороги (въезд) в д. Пекшиково Пижанского муниципального округа Кировской области"	204,515 – областной бюджет; 81,605 – местный бюджет	176,306 – областной бюджет; 75,56 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,1 км.	+
11	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участков дорожного полотна в щебеночном исполнении от автодороги Пижанка-Казаково, дер. Озеро"	218,261 – областной бюджет; 91,928 – местный бюджет	210,735 – областной бюджет; 90,314 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,8 км.	+

12	Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт дороги в щебёночном исполнении по ул. Школьная от д. 38 протяжённостью 200 метров, по ул. Новая от д. 16 протяжённостью 200 метров, с. Соломино"	712,952 – областной бюджет; 354,009 – местный бюджет	625,625 – областной бюджет; 354,008 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяжённостью 0,4 км.	+
13	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автомобильной дороги, дер. Большое Безруково"	128,271 – областной бюджет; 86,292 – местный бюджет	128,271 – областной бюджет; 63,629 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяжённостью 0,27 км.	+
14	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская, дер. Русская Шуйма"	392,91 – областной бюджет; 198,672 – местный бюджет	392,91 – областной бюджет; 180,354 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяжённостью 0,6 км.	+
15	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка дороги по улице Советская, дер. Безводное"	1188,335 – областной бюджет; 554,291 – местный бюджет	1188,334 – областной бюджет; 522,024 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяжённостью 0,25 км.	+
16	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт щебеночной дороги д. Пайгишево"	2428,478 – областной бюджет; 658,543 – местный бюджет	2182,685 – областной бюджет; 541,096 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяжённостью 1,946 км.	+
17	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги дер. Нижняя"	1652,787 – областной бюджет; 926,867 – местный бюджет	1647,901 – областной бюджет; 925,362 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяжённостью 0,52 км.	+
18	Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Северная д. Мари-Ошаево Пижанского муниципального округа Кировской области"	2672,379 – областной бюджет; 1498,644 – местный бюджет	2664,483 – областной бюджет; 1496,211 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяжённостью 0,55 км.	+
19	Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги направлением Советск-Яранск - дер. Ятманово"	1106,853 – областной бюджет; 640,189 – местный бюджет	1106,852 – областной бюджет; 569,949 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяжённостью 0,8 км.	+
20	Компенсация убытков в связи с регулированием тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте междугородного сообщения	0 – областной бюджет; 1560 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 1492,634 – местный бюджет	Администрация Пижанского муниципального округа возместила расходы МУП «Пижанская автоколонна».	+
21	Поддержка автомобильного транспорта по предоставлению бесплатного проезда детей военнослужащих на автомобильном	0 – областной бюджет; 32 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 31,611 – местный бюджет	Администрация Пижанского муниципального округа возместила расходы МУП «Пижанская	+

	транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах Пижанского округа			автоколонна».	
22	Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском муниципальном округе	24799,039 – областной бюджет; 250,606 – местный бюджет	22767,851 – областной бюджет; 229,983 – местный бюджет	В соответствии с заключенным контрактом осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском муниципальном округе.	+
23	Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов	0 – областной бюджет; 10268,128 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 8316,845 – местный бюджет	В соответствии с заключенными контрактами осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов в Пижанском муниципальном округе.	+
24	По исполнению соглашений отчетного финансового года	2414,961 – областной бюджет; 24,394 – местный бюджет	2414,961 – областной бюджет; 24,394 – местный бюджет	В соответствии с заключенным в 2023 году контрактами произведены расчеты с подрядчиками	+
25	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования	8980 – областной бюджет; 0 – местный бюджет	8980 – областной бюджет; 0 – местный бюджет	Администрация Пижанского муниципального округа приобрела 2 автобуса для пассажирских перевозок	+
26	Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области	0 – областной бюджет; 68,0 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 68,0 – местный бюджет	Разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области на период с 2024 по 2045 годы	+
27	Приобретение дорожных знаков	0 – областной бюджет; 129,21 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 48,0068 – местный бюджет	Приобретены дорожные знаки	+
28	Установка дорожных знаков	0 – областной бюджет; 50,0 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 24,1 – местный бюджет	Установлены дорожные знаки	+
	Всего по программе	89248,641 - всего 69081,187 – областной бюджет; 20167,454 – местный бюджет 10,2646 - км	84292,519 – всего 66659,725 – областной бюджет; 17632,794 – местный бюджет 10,2646 - км		

Из 28 мероприятий выполнены 28 (100 %).

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план	факт		
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	12,213	10,2646	10,2646	100	
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	81,51	77,95	77,95	100	
3	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	0	6	0	выполнен	
4	Охват профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения дошкольных и школьных учреждений Пижанского района	%	100	100	100	100	
5	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	288,514	288,514	288,514	100	
6	Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов	км	186,914	190,132	190,132	100	
7	Количество автобусов, приобретенных за счет иного межбюджетного трансферта	ед	х	2	2	100	
8	Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования	ед	х	13	13	100	
9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт которых осуществляется за счет средств субсидии	км	х	2,1126	2,1126	100	

Из 9 показателей выполнены 9 (100 %).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»